

中央转移支付区域(项目)绩效目标自评表

转移支付(项目)名称						
中央主管部门		生态环境部				
地方主管部门		山西省生态环境厅		资金使用单位	长治市生态环境局长子分局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
年度资金总额:		3043	2955.28	97%		
其中:中央财政资金		3043	2955.28	97%		
地方资金						
其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性			按资金使用处使用分配	
		下达及时性			及时支付	
		拨付合规性			按照规定拨付所有款项	
		使用规范性			严格按照规章制度执行	
		执行准确性			严格按照规章制度执行	
预算绩效管理情况		预算绩效目标明确合理				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	本项目建成后可有效净化长子县城东污水处理厂排放的尾水,经过湿地工程处理后水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准,减轻浊漳河南源的污染负荷,保护浊漳河流域水生态环境,对长治市环境质量改善有积极作用,同时提升周边居住环境,具有重要的生态效益及社会效益。			截止到目前,本工程已完成河道堤防、沉淀池、管理用房、湿地进出水渠及边坡隔墙,土方开挖及回填、河道清淤、湿地防渗处理等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程处理水能力	30000m ³ /d	30000m ³ /d	正在施工中,争取2023年底完工
		质量指标	湿地出水质量	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准	正在施工中,争取2023年底完工
		时效指标	建设项目投运率	1	0.5	正在施工中,争取2023年底完工
		成本指标	建设成本	3043万元	2955.28万元	正在施工中,争取2023年底完工
	效益指标	经济效益指标	水资源消耗	提高水资源利用率,降低水资源消耗	提高水资源利用率,降低水资源消耗	正在施工中,争取2023年底完工
		社会效益指标	增加就业人数	≥16人	20人	正在施工中,争取2023年底完工
		生态效益指标	COD削减量	109.5吨/年	109.5吨/年	正在施工中,争取2023年底完工
		可持续影响指标	水生态环境持续改善	改善水环境质量,减少污染物排放,保护地表水资源	改善水环境质量,减少污染物排放,保护地表水资源	正在施工中,争取2023年底完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众生态环境满意度	提高	提高	正在施工中,争取2023年底完工
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定性指标完成情况分为:优秀、良好、中等、较差四档,资金使用单位分别按照90%(含)-100%、80%(含)-90%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App