

周转房主体工程项目(原岚水乡)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		周转房主体工程项目(原岚水乡)							
主管部门及代码		507-长子县鲍店镇人民政府				预算单位	507001-长子县鲍店镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	26.33	26.33	26.33	26.33	0	100	10	
	市区区财政资金	26.33	26.33	26.33	26.33	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善乡镇机关生活条件,全面做好我乡镇干部周转房建设工作,为乡镇干部提供一个工作生活的良好环境				周转房主体工程项目(原岚水乡)已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原岚水周转房建设	943.46平方米	=943.46平方米	=943.46平方米	20	20	
		质量指标	周转房工程验收	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	周转房工程开工	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	周转房工程资金	≤26.33万元	≤26.33万元	≤26.33万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善乡镇机关生活	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		周转房主体工程项目(原岚水乡)已完成实施。共计支出26.33万元,预算执行度100%。					
		产出情况		原岚水周转房建筑面积为943.46平方米,验收合格率为100%。					
		效益情况		改善了乡镇机关生活条件。					
		满意度情况		工作人员满意度达90%以上。					
	主要经验做法		了解项目需求。2、项目执行中,建立完善的资金管理制度执行程序。3、项目完成后,做好跟踪管理						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金应及时支付,避免出现金额支付不规范的情况出现。						
	下一步改进措施及管理建议		严格管控资金,做到资金使用效率最大化,保证后续项目实施。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。