

# 山西科兴工程项目管理有限公司

---

## 长子县大堡头镇义合村舞台修缮及附加、旱厕 工程结算审核报告

致长子县大堡头镇义合村村民委员会：

我公司受委托，按照国家基本建设有关法律、法规、预算定额及后列审核依据对长子县大堡头镇义合村舞台修缮及附加、旱厕工程结算造价进行了审核，该项目建设单位为长子县大堡头镇义合村村民委员会，施工单位长子县星英商贸有限公司，资金来源为自筹资金。本次审核施工单位长子县星英商贸有限公司、项目建设单位长子县大堡头镇义合村村民委员会对其所提供的本工程文件及资料的真实性、完整性负责，我公司的责任是按照财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》、中国建设工程造价管理协会组织编制的《工程造价咨询业操作指导规程》、中国注册造价工程师执业准则和财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》，以及国家有关法律、法规仅对其所提供的本工程施工资料进行审验并发表审核意见、出具确定工程价款的审核报告，本工程项目结算审核工作已按计划完成，现将审核情况及审核结果报告如下：

## 一、工程概况

本工程位于长子县大堡头镇义合村，工程内容为舞台修缮屋顶、水槽、门窗、室内粉墙、铺地板砖、栏杆、舞台附加、旱厕等工程，建设单位要求工程质量标准为合格，合同价为 578743.58 元，开工日期为 2020 年 5 月 12 日，竣工日期为 2020 年 9 月 13 日，合同工期 123 日历天，承包方式为包工包料，结算方式为可调价格合同，本工程施工单位已按合同约定的合同工期竣工，并且已通过了建设单位组织的由相关部门参加的工程质量验收。

## 二、建设项目管理

本工程由长子县大堡头镇义合村村民委员会通过建筑市场调查、询价、考察施工单位等方式，根据工程规模，确定了有同类型工程施工经验的长子县星英商贸有限公司为本工程施工单位，工程建设实现了全过程质量监督及工程量验证。

## 三、审核依据

1、执行 2018 山西省建设工程计价依据《建筑工程预算定额》、《装饰工程预算定额》、《园林工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《仿古建筑工程预算定额》、2018 年《太原市修缮工程预算定额》及与之配套的 2018 年《山西省建设工程费用定额》。

2、材料价格执行施工同期的“长治市工程造价管理信息”，部分缺项主材按施工当时的市场价并根据建设单位确认的价格计入。

3、施工承包合同、送审的工程结算书、竣工验收证明、现场工程量签证及审核要

求的其它资料。

#### 四、审核范围及过程

依据施工承包合同、施工图、建设单位核实并认可的现场工程量签证，对工程量结算进行审核，我们本着独立、客观、公正的原则，结合该工程资料描述的情况，运用了对签证工程量进行复核计算的审核程序，仅对所提供的工程资料和执行定额进行了审核。

#### 五、审核结果


本工程送审造价为 589998.86 元，审定造价 578889.81 元，核减金额 11109.05 元。

附件：

1、工程结算审定书



山西科兴工程项目管理有限公司：(章)



山西科兴工程项目管理有限公司：(资质章)

审核人：(章)



有效期至：2022年08月12日  
二〇二〇年十一月二十日