单位工程预（结）算表

长子县大堡头镇兴旺庄村广场改造工程

	编号	名称	工程量		价值(元)		其中（元）			
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费	主材设备费
1	借E1-49	装载机装土	10m3	2	17.28	34.56	12.50		22.06	
2	借E1-50	渣土外运1km以内	10m3	2	155.20	310.4		1.30	309.1	
3	借E2-282	人工换土 草皮	10m2	20	181.50	3630	2250.00	1380.00		
4	借E2-196 换	铺种草皮 草皮满铺	10m2	20	187.55	3751	3350.00	401.00		
5	D2-173	特殊人行道板 渗水砖 浆砌	100m2	2.32	6058.64	14056.04	2876.80	10963.46	215.78	
6	D2-154	人行道基础垫层 混凝土	10m3	0.922	2648.08	2441.53	354.97	2086.56		
7	D2-176 换	标准型侧石	100m	0.47	2761.22	1297.77	457.08	839.02	1.68	
8	借B5-192	外墙涂料 墙面 两遍	100m2	2.2	1942.02	4272.44	2516.36	1756.08		
9	补子目1	直径3.2米六棱凉亭	座	1	22000.00	22000		22000.00		
10	补子目2	花架长廊	m	50	900.00	45000		45000.00		
11	补子目3	花架围栏	m	50	400.00	20000		20000.00		
12	补子目4	双桶垃圾桶	个	2	450.00	900		900.00		
13	补子目5	木质花箱	个	2	350.00	700		700.00		
		合 计				118393.74	11817.71	106027.42	548.62	
		总 计				118393.74	11817.71	106027.42	548.62	

编制人：　　审核人：